

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ					
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 84.85	m ² m ²	84.850	
				RAZEM	84.850
2	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 -NIETYPOWE 84.85	m ² m ²	84.850	
				RAZEM	84.850
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 42	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 42	m ² m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 3	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
7		Opłata za utylizację gruzu 3	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. budowlan
Marek Węsiak
upr. bud. nr 653/03
50118 SLK/BO/1139/03
(SDSM)